

Aktivitetsplan Inkubatorbygget oppstart til midlertidig tett hus

Aktivitet:	Dato:	Varighet:	
VA-søknad	13.01.2020	3 uker	
Forventet tilbakemelding VA-søknad	31.01.2020		
IG-søknad	22.01.2020	3 uker	
Forventet tilbakemelding IG-søknad	21.02.2020		
Begrenset transport til Vivariet	24.02.2020	Løpende	
Opprigging brakkerigg	24.02.2020	1 uke	
Oppkobling vann/avløp og strøm brakker	27.02.2020	2 dager	
Montasje av rundell og byggeplassgjerde	27.02.2020	2 dager	
Stenging av parkeringsdekke	29.02.2020	Permanent stengt	
Stenging av tilkomstdører fra p-dekket	29.02.2020	Permanent stengt	
Oppstart tilrigging på p-dekket	02.03.2020	1 uke	
Hulltaking i kjøredekke, etablering av søylepunkt	02.03.2020	2 uker	
Montasje av stålsøyler og stålfot	16.03.2020	1 uke	
Stille forskaling og armering	18.03.2020	17.04.2020	
Utstøping dragere	17.04.2020	1 dag	
Herding dragere og oppspenning	17.04.2020	24.04.2020	
Armering dekke og utstøping dekke	18.04.2020	27.04.2020	
Herding dekke og oppspenning	27.04.2020	04.05.2020	
Stålmontasje plan 9	04.05.2020	09.05.2020	
Forskaling, armering og støp av gulv i tekn. rom	11.05.2020	15.05.2020	
Q-dekke hovedtak	11.05.2020	20.05.2020	
Fasade stillas	11.05.2020	20.05.2020	
Teknisk rom; bindingsverksveger, Glassrock, q-dekke på tak	25.05.2020	05.06.2020	
Taktekking tekniskrom	08.06.2020	12.06.2020	
Hovedbygg yttervegger og gesims	25.05.2020	03.07.2020	
Hovedbygg taktekking	08.06.2020	03.07.2020	
Vindusmontasje yttervegger	Følger yttervegger		
Provisorisk tetting	Følger yttervegger		
Midlertidig tett hus	03.07.2020	Milepæl	
Rive dekkereis	15.06.2020	19.06.2020	
Forhåndsboring av teknisk oppheng	Uavklart pr dd		
Fjerning av kjøredekke og isolasjon inne i nybygget	22.06.2020	Uavklart pr dd	
Fjerning av kjøredekke og isolasjon i glassgården, fortløpende tekking på betong - væravhengig	Uavklart pr dd		

Bergen, 22.01.20
Sindre Handegard